



Esercizio 2014

Allegato determinazione n. 202 dell'1/4/2014 - 1/6

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: EL-ECO 2014 - 100 - del 24/03/2014 DITTA SPIM E ALTRE

Beneficiario: 1858 ATITECNICA85 S.r.l. già A.T.I. s.r.l. Assistenza Tecnica Impianti

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8/2014	09/01/2014	2014	682	1	1	10/04/2014	91 575,13
Estr.reg.:	FA	2014	85 - 03/02/2014	Conto Scadenza: 02011000100 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					
				CIG: 3230666DE8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BIOBANCA ISTITUZIONALE.					
N.Dt.Doc.:		9/2014	09/01/2014	2014	684	1	1	10/04/2014	103 233,44
Estr.reg.:	FA	2014	82 - 03/02/2014	Conto Scadenza: 02011000100 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					
				CIG: 3230666DE8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BIOBANCA ISTITUZIONALE.					

Totale Beneficiario: 194 808,57

Beneficiario: 3196 AIR LIUQUIDE SANITA SERVICE SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1920017950	31/12/2013	2013	12149	1	1	31/03/2014	200 577,39
Estr.reg.:	FA	2013	5035 - 31/12/2013	Conto Scadenza: 02011000100 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					
				CIG: 3230666DE8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BIOBANCA ISTITUZIONALE.					

Totale Beneficiario: 200 577,39

Beneficiario: 3247 S.P.I.M. SRL SISTEMI PER ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		3	31/01/2014	2014	1147	1	1	28/05/2014	47 680,21
Estr.reg.:	FA	2014	566 - 03/03/2014	Conto Scadenza: 02011000100 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					
				CIG: 3230666DE8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BIOBANCA ISTITUZIONALE.					

Totale Beneficiario: 47 680,21

Totale 443 066,17

henti



henti



REGIONE PUGLIA



IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una Biobanca Istituzionale presso la sede dell'I.R.C.C.S. Oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari.

COMMITTENTE: IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

IMPRESA: ATI AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. (Capogruppo) - ATITECNICA85 SRL (Mandante) - SPIM SRL (Mandante) con sede a Milano in Via Alfonso Capecelatro n.69.

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 di euro 372.400,000**

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Giancarlo Salomone, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
1	02/04/2013	€ 500.500,000
2	25/07/2013	€ 327.200,000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
TOTALE		€ 827.700,000
anticipazione	€	-

VISTO il contratto in data 19/06/2012 con il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo netto di €. 1.175.784,55 ed il successivo Atto di Sottomissione di €. 106.324,42;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	€ 1.206.173,037
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€ 1.206.173,037
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri di progettazione esecutiva	€ 0,000
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	€ 0,000
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% su €. 1.206.173,037	€ 6.030,865
Ammontare dei certificati precedenti euro	€ 827.700,000
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 833.730,865
CREDITO Impresa euro	€ 372.442,172
arrotondamenti a 100,00 €.	-€ 42,172
TOTALE GENERALE	€ 372.400,000

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Milano pos. n. 91183665/31

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Vincenzo CARBONARA

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 4.5. del Contratto si può pagare all'Impresa la rata di euro 372.400,000 oltre IVA come per Legge.

Diconsi: (euro trecentosettantaduemilaquattrocento/000)

Bari, 19/12/2013



Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giancarlo SALOMONE

Comune di Bari
Provincia di Bari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 16/12/2013

OGGETTO:

Lavori di realizzazione di una Biobanca istituzionale presso la sede dell'I.R.C.C.S. Oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari

COMMITTENTE:

IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - BARI

IMPRESA:

ATI Air Liquide Sanità Service S.p.a.(Capogruppo) - Atitecnica 85 srl
(Mandante) - SPIM srl (Mandante)






Contratto in data 19/06/2012 di € 1.175.784,55 - Atto di sottomissione di € 106.324,42

Data Consegna:	14/02/2013
Data Inizio Lavori:	14/02/2013
Giorni Utili per Ultimazione:	88
Data Utile per Ultimazione:	13/05/2013
Numero di Sospensioni:	1
Giorni di proroga	60
Verbale ripresa parziale	13/11/2013



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 1'231'661,902 - 100%)				
1 001_PSV	Attrezzature ed arredi	SOMMANO... aliquote	%	99,58	283'612,849 (23.0268427 %) (22.9301300%)
2 002_PSV	Opere edili	SOMMANO... aliquote	%	99,65	148'061,445 (12,0212734 %) (11.9791990%)
3 003_PSV	Impianti meccanici	SOMMANO... aliquote	%	99,72	178'235,619 (14.4711482 %) (14.4306290%)
4 004_PSV	Impianto idrico-sanitario-fognante	SOMMANO... aliquote	%	94,78	10'711,385 (0,8696693%) (0,8242725%)
5 005_PSV	Impianti elettrici e speciali	SOMMANO... aliquote	%	92,08	212'435,367 (17.2478638 %) (15.8818330%)
6 006_PSV	Pareti mobili	SOMMANO... aliquote	%	100,00	47'491,638 (3,8558989%) (3,8558989%)
7 007_PSV	Forniture informatiche	SOMMANO... aliquote	%	98,00	129'251,897 (10,4941053 %) (10,2842232%)
8 008_PSV	Impianto gas	SOMMANO... aliquote	%	100,00	113'985,955 (9,2546465%) (9,2546465%)
9 009_PSV	Strutture	SOMMANO... aliquote	%	42,46	45'006,174 (3,6541013%) (1,5515315%)
10 010_PSV	Impianti elevatori	SOMMANO... aliquote	%	100,00	62'869,573 (5,1044506%) (5,1044506%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota				1'183'587,849 (96,0968141%)
	A RIPORTARE				1'183'587,849



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri Sicurezza incluso nei Lavori non soggetti a Ribasso euro 22'804,802 LAVORI A CORPO euro				1'183'587,849 (96,0968141%)
	<i>aliquota</i>				
	PER LAVORI A CORPO euro				1'183'587,849
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro				22'585,188
	TOTALE euro				1'206'173,037
	Bari, 16/12/2013				
	L'Impresa ATI Capogruppo Air Liquide Sanità Service S.p.a. Il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Carbonara				
	 				
					 
					
	A RIPORTARE				