



Carbonara Vincenzo
Ingegnere

Allegato Determinazione n. 577 del 26/11/2013-1/7

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Ospedale Oncologico - BARI
25 LUG. 2013
Prot. n. 14128

Spett.le IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"
AREA GESTIONE TECNICA
c.a. Dirigente - Ing. Giancarlo SALOMONE
Viale Orazio Flacco n. 65
70125 - BARI

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Ospedale Oncologico - BARI
25 LUG. 2013
ARRIVO

Raccomandata a mano
Prot. IT_DL_14/13/DC/VC
Bari, 24/07/2013

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una Biobanca istituzionale presso la sede dell'I.R.C.C.S. Oncologico di Bari "Giovanni Paolo II".
Trasmissione Stato di Avanzamento n. 2.

Il sottoscritto dott. Ing. Vincenzo Carbonara, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari al n. 1469 dal 22.10.1970, con studio professionale in Bari al C.so Benedetto Croce, n. 99 CAP 70125, tel. n. 080/5428236 interno 43, fax n. 080/5428236 interno 45, e-mail: stcarbonara@tiscali.it, P.IVA: 00685310724, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere di cui in oggetto.

TRASMETTE

- ◆ Stato di Avanzamento lavori n° 2 a tutto il 08/07/2013 unitamente al Certificato di Pagamento n. 2 in duplice copia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Vincenzo CARBONARA



C.so Benedetto Croce n° 99 - 70125 BARI
Tel.: 0805428236 interno 43
Telefax: 0805428236 interno 45
Cell: 3392272589

C.F.: CRBVCN44P04A662I
P.IVA: 00685310724
e-mail: stcarbonara@tiscali.it
pec: vincenzo.carbonara1469@pec.ordingbari.it



REGIONE PUGLIA



IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una Biobanca Istituzionale presso la sede dell'I.R.C.C.S. Oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari.

COMMITTENTE: IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

IMPRESA: ATI AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. (Capogruppo) - ATITECNICA85 SRL (Mandante) - SPIM SRL (Mandante) con sede a Milano in Via Alfonso Capecelatro n.69.

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 di euro 327.200,000**

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Giancarlo Salomone, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
1	02/04/2013	€ 500.500,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
TOTALE		€ 500.500,000
anticipazione	€	-

VISTO il contratto in data 19/06/2012 con il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo netto di €. 1.175.784,55;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	€ 831.901,302
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€ 831.901,302
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri di progettazione esecutiva	€ 0,000
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	€ 0,000
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% su €. 831.901,302	€ 4.159,507
Ammontare dei certificati precedenti euro	€ 500.500,000
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 504.659,507
CREDITO Impresa euro	€ 327.241,795
arrotondamenti a 100,00 €.	-€ 41,795
TOTALE GENERALE	€ 327.200,000

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Milano pos. n. 91183665/31

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Vincenzo CARBONARA




CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 4.5. del Contratto si può pagare all'Impresa la rata di euro 327.200,000 oltre IVA come per Legge.
Diconsi: (euro trecentoventisettemiladuecento/000)

Bari, 25-07-2013



Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giancarlo SALOMONE



Comune di Bari
Provincia di Bari

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Ospedale Oncologico - BARI

25 LUG. 2013

Prot. n. *M128*

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Ospedale Oncologico - BARI

25 LUG. 2013

ARRIVO

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 08/07/2013

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una Biobanca istituzionale presso la sede dell'I.R.C.C.S. Oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari

COMMITTENTE: IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - BARI

IMPRESA: ATI Air Liquide Sanità Service S.p.a.(Capogruppo) - Atitecnica 85 srl (Mandante) - SPIM srl (Mandante)

Contratto in data 19/06/2012 di euro 1 175 784,55

Data Consegna:	14/02/2013
Data Inizio Lavori:	14/02/2013
Giorni Utili per Ultimazione:	88
Data Utile per Ultimazione:	13/05/2013
Giorni di Proroga:	60
Numero di Sospensioni:	1
Nuova Data Ultimazione:	






Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		
				unitario	TOTALE	
R I P O R T O						
LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'128'689,280 - 100%)						
1 001	Attrezzature ed arredi	SOMMANO... aliquote	%	48,19	283'548,406 (25,1219189 %)	136'641,977 (12,1062528%)
2 002	Opere edili	SOMMANO... aliquote	%	53,76	101'943,833 (9,0320547%)	54'805,005 (4,8556326%)
3 003	Impianti meccanici	SOMMANO... aliquote	%	94,58	175'244,365 (15,5263604 %)	165'746,120 (14,6848316%)
4 004	Impianto idrico-sanitario-fognante	SOMMANO... aliquote	%	49,72	9'623,010 (0,8525827%)	4'784,561 (0,4239042%)
5 005	Impianti elettrici e speciali	SOMMANO... aliquote	%	66,87	185'703,958 (16,4530630 %)	124'180,237 (11,0021632%)
6 006	Pareti mobili	SOMMANO... aliquote	%	70,00	47'480,845 (4,2067242%)	33'236,592 (2,9447070%)
7 007	Forniture informatiche	SOMMANO... aliquote	%	84,47	129'222,524 (11,4489015 %)	109'154,266 (9,6708871%)
8 008	Impianto gas	SOMMANO... aliquote	%	91,27	113'960,052 (10,0966718 %)	104'011,339 (9,2152323%)
9 009	Strutture	SOMMANO... aliquote	%	97,90	19'107,001 (1,6928486%)	18'705,754 (1,6572988%)
10 010	Impianti elevatori	SOMMANO... aliquote	%	100,00	62'855,286 (5,5688742%)	62'855,286 (5,5688742%)
Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						814'121,137 (72,1297838%)
A R I P O R T A R E						814'121,137



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				814'121,137
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALE)</u>				
11 SIC	Oneri sicurezza speciali				
	SOMMANO...	%	74,00	24'027,250	17'780,165
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALE) euro				17'780,165
	T O T A L E euro				831'901,302
	A R I P O R T A R E				



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
RIPORTO					
RIEPILOGO FINALE					
<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri Sicurezza incluso nei Lavori non soggetti a Ribasso euro 14'888,828</i>					
LAVORI A CORPO euro					814'121,137
				<i>aliquota</i>	(72,1297838%)
PER LAVORI A CORPO euro					814'121,137
COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro					17'780,165
TOTALE euro					831'901,302
<p>Bari, 23/07/2013</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa ATI Capogruppo Air Liquide Sanità Service S.p.a.</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Carbonara</p> <div style="text-align: right;"> <p>AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A. Centro Sanità GIOVANNI PAOLO II IL DIRETTORE Maurizio Uggiano</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: center;">A RIPIANTARE</p>					



Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: EL-ECO 2013 - 235 - del 25/11/2013 DITTA ATITECNICA E ALTRE

Beneficiario: 1858 ATITECNICA85 S.r.l. già A.T.I. s.r.l. Assistenza Tecnica Impianti

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		356/2013	02/08/2013	2013	7281	1	1	03/11/2013	211 900,15
Estr.reg.:	FA	2013	3278	16/09/2013	Conto Scadenza: 02011000100 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				
					CIG: 3230666DE8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BIOBANCA ISTITUZIONALE.				
N.Dt.Doc.:		355/2013	02/08/2013	2013	7282	1	1	03/11/2013	28 294,28
Estr.reg.:	FA	2013	3279	16/09/2013	Conto Scadenza: 02011000100 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				
					CIG: 3230666DE8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BIOBANCA ISTITUZIONALE.				

Totale Beneficiario: 240 194,43

Beneficiario: 3196 AIR LIUQUIDE SANITA SERVICE SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1920014765	31/10/2013	2013	9253	1	1	12/02/2014	76 337,64
Estr.reg.:	FA	2013	4164	19/11/2013	Conto Scadenza: 02011000100 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				
					CIG: 3230666DE8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BIOBANCA ISTITUZIONALE.				

Totale Beneficiario: 76 337,64

Beneficiario: 3247 S.P.I.M. SRL SISTEMI PER ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		86	31/07/2013	2013	7285	1	1	03/11/2013	77 176,22
Estr.reg.:	FA	2013	3282	17/09/2013	Conto Scadenza: 02011000100 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				
					CIG: 3230666DE8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BIOBANCA ISTITUZIONALE.				

Totale Beneficiario: 77 176,22

Totale 393 708,29

