


TIMBRI E VISTI:

COMMITTENTE:



ISTITUTO ONCOLOGICO "GIOVANNI PAOLO II"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO



INTERVENTO:

Lavori di realizzazione di una Biobanca istituzionale presso la sede dell'I.R.C.C.S. Oncologico di Bari "Giovanni Paolo II".

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giancarlo Salomone
Direttore Area Tecnica
c/o Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

DIRETTORE SCIENTIFICO:

Dott. Angelo Paradiso
c/o Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

PROGETTAZIONE:

R.T.P. (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Ing. Claudio Carbonara (Capogruppo mandatario)
Ing. Vincenzo Carbonara (mandante)
Ing. Fabio Carbonara (mandante)

c/o Corso Benedetto Croce n. 99 70125 BARI
P.IVA: 06967360725

OGGETTO DELLA TAVOLA:

CRONOPROGRAMMA

AGGIORNAMENTI:

SERIE ELABORATI:

- architettura
 strutture
 impianti

LIVELLO:

- preliminare
 definitivo
 esecutivo

DATA:

Maggio 2011

SCALA:

TAVOLA N:

**G
06**

ID	Nome attività	Durata	Predecessori	2012					
				ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	
1	DURATA LAVORI	108 g		DURATA LAVORI					
2	Allestimento del cantiere	2 g							
3	Ordini materiali	30 g 2II							
4	Demolizioni e rimozioni ambienti interni	5 g 2							
5	Realizzazione vespaio piano interrato	8 g 4							
6	Realizzazione di nuove tramezzature	5 g 5							
7	Realizzazione montacarichi	30 g 6II							
8	Realizzazione dorsali interne impianti tecnologici e sistema supervisione	20 g 6							
9	Realizzazione di intonaci	5 g 8							
10	Realizzazione di pareti mobili	8 g 9II							
11	Posa in opera nuovi pavimenti	5 g 10							
12	Posa in opera nuovi serramenti, lucernai tubolari e orditura controsoffitto	10 g 11							
13	Completamento impianti tecnologici e sistema supervisione	20 g 12							
14	Completamento controsoffitto e pitturazioni e rivestimenti	10 g 13							
15	Realizzazione impianto azoto liquido e impianto a CO2	20 g 8II							
16	Centrale azoto liquido:realizzazione di basamento,recinzione e posa in opera serbatoio	15 g 15							
17	Impianto climatizzazione:centrali in copertura compreso reti e basamento	50 g 4							
18	Nuova scala	3 g 14							
19	Installazione apparecchiature e arredi	8 g 18II							
20	Prove e collaudi	5 g 19							
21	Smobilizzo del cantiere	2 g 20							

Progetto: BIOBANCA
Data: gio 26/05/11

