



AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica Determinazione n. <u>175</u> Del <u>10/08/2011</u>	Raccolta Generale delle Determinazioni Determinazione n. <u>346</u> del <u>10.08.2011</u>
OGGETTO: Spostamento impianto condizionamento – deliberazione n. 248/2011 – presa d'atto del conto finale e liquidazione – C.I.G. 2992849120.	

L'anno **duemilaundici** il giorno **dieci** nel mese di **agosto** nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone

Nel Suo Ufficio, ha adottato la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n. 248 del 18 maggio 2011, l'Istituto ha affidato alla ditta ATI tecnica85 srl di Brindisi l'esecuzione dei lavori necessari allo spostamento dalla vecchia sede alla nuova sede dell'impianto di climatizzazione a servizio del laboratorio di cellule dendritiche, per un importo di euro 18.000 IVA compresa;
- I lavori sono stati affidati alla ditta con lettera prot. n. 7861 del 24/05/2011;
- durante le fasi di messa in servizio degli impianti, riutilizzati per raffrescare la centrale elettrica evitando così il rischio di blocchi, il Direttore dei Lavori ing. Giancarlo Salomone ha ravvisato la necessità di provvedere opere integrative, consistenti nella installazione un ulteriore aspiratore cassonato, con lo scopo di aspirare tutta l'aria calda prodotta dai trasformatori presenti in centrale; tale obiettivo raggiunge anche l'ulteriore obiettivo del miglioramento della funzionalità dell'intero impianto di climatizzazione installato: infatti se un estrattore dovesse subire un guasto, l'altro potrebbe sopperire al mancato funzionamento del primo, estraendo almeno in parte l'aria calda prodotta in centrale, luogo in cui risulta più utile estrarre aria calda che immetterne di fredda.
- I costi dell'intervento vennero così stimati dal Direttore dei Lavori:
 - o f.p.o. canalizzazione di estrazione aria € 3.800,00
 - o f.p.o. estrattore cassonato trifase da 9.000 mc/h € 1.400,00
 - o realizzazione impianto elettrico di alimentazione,
 - o modifica del quadro elettrico con installazione di
 - o protezione termica "salvamotore", contattore e
 - o termostato ambiente. € 500,00
 - o **COSTO TOTALE € 5.700,00 oltre IVA**
- Con ordine di servizio n. 1, vennero impartite le istruzioni alla ditta per la realizzazione della variante;

PRESO ATTO:

- Della ultimazione dei lavori;
- Dell'esito delle verifiche di funzionalità, che hanno permesso la emissione, da parte del Direttore dei Lavori, del certificato di regolare esecuzione ai sensi degli articoli 141 c. 3 e 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTI:

- l'art. 125, del d.lgs 163/2006, che, per quanto previsto dal comma 5, consente di effettuare lavori in economia per importi non superiori a 200.000 nell'ambito delle categorie di lavori elencati al successivo comma 6, ovvero:
 - a) *manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;*
 - b) *manutenzione di opere o di impianti; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)*
 - c) *interventi non programmabili in materia di sicurezza;*
 - d) *lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;*
 - e) *lavori necessari per la compilazione di progetti;*
 - f) *completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.*
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/06 e s.m .i., che prevede che "per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
- il regolamento di Organizzazione Amministrativa dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, approvato con deliberazione commissariale n. 56 del 21/02/2002, che riserva al Dirigente dell'Area Gestione Tecnica, Patrimonio, Informatica, Ingegneria Clinica e Sicurezza sui luoghi di lavoro, la possibilità di adottare determinazioni di acquisto di beni o di affidamento di servizi, il cui importo di aggiudicazione complessivo non superi il costo, IVA inclusa, di € 5.000,00;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 23/03/2009, con la quale questo Ente ha provveduto ad elevare da € 5.000,00 (cinquemila) IVA inclusa ad € 20.000,00 (ventimila) al netto di IVA, l'importo di aggiudicazione complessivo relativo ad acquisti di beni, servizi e lavori, da affidare e da autorizzare a seguito dell'emanazione di determinazioni dirigenziali rientranti nella competenza dei dirigenti/responsabili dell'Area Gestione del Patrimonio e dell'Area Gestione Tecnica;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Dirigente dell'Area Gestione Tecnica e del Patrimonio

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto dei lavori ulteriori commissionati alla ditta ATITECNICA85 con ordine di servizio n. 1, descritti in epigrafe, di importo pari a euro 5.700,00 oltre IVA, pari a euro 6.840 IVA inclusa;
2. di dare atto del positivo esito delle operazioni di collaudo, con la emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori;
3. di procedere contestualmente alla liquidazione delle spese come di seguito precisate;
4. di precisare che il conto finale dei lavori eseguiti è pari a euro 24.840,00 IVA inclusa, da registrare sul conto 715.100.0005 del corrente bilancio di esercizio;
5. di dare atto che la spesa complessiva, pari a euro 24.840,00 IVA inclusa, è stata autorizzata per parte (pari a euro 18.000,00 IVA inclusa) con precedente deliberazione n. 248 del 18 maggio 2011, e per parte (pari a euro 6.840 IVA inclusa) con il presente atto;
6. di conferire al presente provvedimento la immediata esecutività.
7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Area Gestione Economica e Finanziaria, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per 5 giorni consecutivi

dal 11.08.2011 al in corso

Bari, 11.08.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme

Bari, _____

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
